## PAMA PARA EL COMPLEJO METALURGICO DE LA OROYA / (2004-2010) **Proyecto 10: Proyectos Complementarios** 2005 2006 S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Nombre de tarea Comienzo Duración 10.- PROYECTOS COMPLEMENTARIOS mar 10/5/04 dom 12/24/06 811 días mar 10/5/04 mar 10/5/04 ◆ 10/5 Inicio 0 días mié 10/6/04 dom 12/24/06 Pavimentación de vías de acceso 810 días Ingeniería (por etapas) 450 días mié 10/6/04 jue 12/29/05 450 días Trabajos Preliminares jue 11/25/04 Movimiento de Tierras 450 días vie 1/14/05 sáb 4/8/06 Pavimentos 500 días sáb 3/5/05 lun 7/17/06 Obras de Arte Menores y drenajes 480 días lun 6/13/05 jue 10/5/06 Señalización de tráfico y limpieza final dom 12/24/06 480 días jue 9/1/05 10 **Carro Barredor Industrial** sáb 3/19/05 jue 10/20/05 216 días Definición de Especificaciones Técnicas 10 días sáb 3/19/05 lun 3/28/05 jue 5/5/05 12 Solicitud de Cotizaciones 38 días mar 3/29/05 13 Evaluación y selección del equipos 60 días vie 5/6/05 lun 7/4/05 mar 7/12/05 Colocación de Orden de Compra 8 días mar 7/5/05 Fabricación, Despacho, Recepción y Puesta 100 días mié 7/13/05 jue 10/20/05 en Servicio 0 días | dom 12/24/06 | dom 12/24/06 Tarea Hito Tarea crítica resumida División Hito externo $\hat{\Gamma}$ Tarea crítica Resumen Tareas externas Fecha límite Fecha: mié 11/30/05 Progreso Resumen del proyecto Tarea resumida Progreso resumido Página 1