

ELECTRIFICACION RURAL

En el período enero-marzo 2008 se ha concluido la ejecución de 56 obras de electrificación rural, en cooperación con gobiernos regionales y locales a través de convenios interinstitucionales (Shock de Inversiones).

Dichas obras han permitido electrificar 413 localidades rurales y dotar del suministro eléctrico a 19 mil viviendas, beneficiando a una población de 97 mil habitantes, lo que ha contribuido a que el coeficiente de electrificación nacional alcanza el valor 79,8%.

Los departamentos beneficiados son aquellos donde la condición de pobreza está más acentuada y los índices de desarrollo humano deben mejorar cualitativamente.

En el mismo período de análisis se ha ejecutado el 9,3% de lo presupuestado para obras de electrificación en el presente año.

INVERSION EN ELECTRIFICACION RURAL A MARZO 2008

	N° DE PROYECTOS				PRESUPUESTO PIM 2008				EJECUCION 2008			
	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%
AMAZONAS	26		26	5,1	19 638	0	19 638	3,5	2 249	0	2 249	11,5
ANCASH	30	2	32	6,3	27 291	6 762	34 053	6,0	3 575	0	3 575	10,5
APURIMAC	24		24	4,7	5 467	0	5 467	1,0	930	0	930	17,0
AREQUIPA	6		6	1,2	2 625	0	2 625	0,5	83	0	83	3,1
AYACUCHO	22		22	4,3	34 425	0	34 425	6,1	4 968	0	4 968	14,4
CAJAMARCA	24	2	26	5,1	66 279	7 343	73 622	13,1	11 555	0	11 555	15,7
CUSCO	25	3	28	5,5	8 917	11 299	20 215	3,6	1 109	0	1 109	5,5
HUANCAV.	42		42	8,3	14 256	0	14 256	2,5	362	0	362	2,5
HUANUCO	23		23	4,5	13 309	0	13 309	2,4	2 009	0	2 009	15,1
ICA	1		1	0,2	2 877	0	2 877	0,5	1 457	0	1 457	50,6
JUNIN	15	8	23	4,5	21 515	30 526	52 041	9,2	1 227	974	2 201	4,2
LA LIBERTAD	34	4	38	7,5	12 421	15 079	27 500	4,9	1 728	0	1 728	6,3
LAMBAYEQUE	72	2	74	14,6	59 323	7 196	66 519	11,8	4 004	0	4 004	6,0
LIMA	6		6	1,2	4 198	0	4 198	0,7	727	0	727	17,3
LORETO	12		12	2,4	10 554	0	10 554	1,9	2 990	0	2 990	28,3
MDRE DIOS	2		2	0,4	2 727	0	2 727	0,5	980	0	980	35,9
PASCO	3	3	6	1,2	3 168	16 373	19 542	3,5	392	828	1 220	6,2
PIURA	44	4	48	9,5	14 687	14 722	29 409	5,2	732	0	732	2,5
PUNO	35	2	37	7,3	40 340	8 515	48 855	8,7	3 341	0	3 341	6,8
SAN MARTIN	20		20	3,9	10 613	0	10 613	1,9	283	0	283	2,7
TUMBES	4		4	0,8	563	0	563	0,1	230	0	230	40,8
UCAYALI	5	2	7	1,4	594	7 676	8 270	1,5	0	0	0	0,0
TOTAL	475	32	507	100	375 787	125 491	501 279	89,0	44 928	1 802	46 730	9,3
DPR – Estudios (Preinversión)					28 457		28 457	5,1	3 148		3 148	11,1
- Gestión Administrativa					6 688		6 688	1,2	1 310		1 310	19,6
DFC – Estudios						352	352	0,1			0	0,0
- CHs						8 362	8 362	1,5			0	0,0
- Gest. Administ.(Gastos Administ.+Consultorías)						17 907	17 907	3,2		2 165	2 165	12,1
TOTAL					410 932	152 112	563 045		49 386	3 967	53 353	
(%)					73,0	27,0		100	12,0	2,6		9,5

Fuente: MEM-DGER