

ELECTRIFICACION RURAL

En el período enero-agosto 2008 se ha concluido la ejecución de 168 obras de electrificación rural, en cooperación con gobiernos regionales y locales a través de convenios interinstitucionales (Shock de Inversiones).

Dichas obras han permitido electrificar 1 199 localidades rurales y dotar del suministro eléctrico a 67 mil viviendas, beneficiando a una población de 329 mil habitantes.

Los departamentos beneficiados son aquellos donde la condición de pobreza está más acentuada y los índices de desarrollo humano deben mejorar cualitativamente.

En el mismo período de análisis se ha ejecutado el 35,4% de lo presupuestado para obras de electrificación en el presente año.

INVERSION EN ELECTRIFICACION RURAL A AGOSTO 2008

	N° DE PROYECTOS				PRESUPUESTO PIM 2008				EJECUCION 2008			
	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%
AMAZONAS	26		26	4,7	17 516	0	17 516	3,8	7 028	0	7 028	40,1
ANCASH	36	2	38	6,9	19 429	444	19 873	4,3	8 948	0	8 948	45,0
APURIMAC	24		24	4,4	2 270	0	2 270	0,5	1 256	0	1 256	55,3
AREQUIPA	7		7	1,3	1 446	0	1 446	0,3	203	0	203	14,0
AYACUCHO	22		22	4,0	29 118	0	29 118	6,3	10 106	0	10 106	34,7
CAJAMARCA	24	3	27	4,9	63 483	2 468	65 950	14,3	36 514	0	36 514	55,4
CUSCO	26	3	29	5,3	6 571	5 869	12 440	2,7	3 205	0	3 205	25,8
HUANCAV.	43		43	7,8	16 564	0	16 564	3,6	1 685	0	1 685	10,2
HUANUCO	24		24	4,4	22 401	0	22 401	4,8	7 545	0	7 545	33,7
ICA	1		1	0,2	2 877	0	2 877	0,6	2 020	0	2 020	70,2
JUNIN	16	8	24	4,4	19 843	25 162	45 005	9,7	2 845	10 666	13 511	30,0
LA LIBERTAD	34	4	38	6,9	18 754	9 425	28 179	6,1	8 371	2 282	10 654	37,8
LAMBAYEQUE	81	2	83	15,1	69 382	2 211	71 593	15,5	14 829	1 085	15 914	22,2
LIMA	6		6	1,1	4 677	0	4 677	1,0	2 055	0	2 055	43,9
LORETO	19		19	3,5	22 232	0	22 232	4,8	9 636	0	9 636	43,3
MDRE DIOS	2	1	3	0,5	3 025	1 589	4 614	1,0	1 331	0	1 331	28,8
PASCO	4	3	7	1,3	1 909	5 412	7 321	1,6	617	2 652	3 268	44,6
PIURA	46	4	50	9,1	16 584	5 206	21 790	4,7	4 356	0	4 356	20,0
PUNO	38	2	40	7,3	33 779	4 138	37 917	8,2	18 864	2 479	21 343	56,3
SAN MARTIN	23	4	27	4,9	20 663	2 924	23 587	5,1	3 002	0	3 002	12,7
TUMBES	4		4	0,7	1 327	0	1 327	0,3	345	0	345	26,0
UCAYALI	5	2	7	1,3	685	3 394	4 079	0,9	0	0	0	0,0
TOTAL	511	38	549	100	394 537	68 241	462 778	100,0	144 760	19 165	163 924	35,4
DPR – Estudios (Preinversión)					28 936	0	28 936	5,0	7 725	0	7 725	26,7
- Gestión Administrativa					6 688	0	6 688	1,1	3 758	0	3 758	56,2
DFC – Estudios					0	75 847	75 847	13,0	0	2 397	2 397	3,2
-Gest. Administ.(Gastos Administ.+Consultorías)					0	8 014	8 014	1,4	0	3 316	3 316	41,4
TOTAL					430 161	152 102	582 263		156 242	24 878	181 120	
(%)					73,9	26,1		100,0	36,3	16,4		31,1

Fuente: MEM-DGER