

ELECTRIFICACION RURAL

En el período enero-junio 2008 se ha concluido la ejecución de 118 obras de electrificación rural, en cooperación con gobiernos regionales y locales a través de convenios interinstitucionales (Shock de Inversiones).

Dichas obras han permitido electrificar 872 localidades rurales y dotar del suministro eléctrico a 46 mil viviendas, beneficiando a una población de 233 mil habitantes.

Los departamentos beneficiados son aquellos donde la condición de pobreza está más acentuada y los índices de desarrollo humano deben mejorar cualitativamente.

En el mismo período de análisis se ha ejecutado el 21,5% de lo presupuestado para obras de electrificación en el presente año.

INVERSION EN ELECTRIFICACION RURAL A JUNIO 2008

	N° DE PROYECTOS				PRESUPUESTO PIM 2008				EJECUCION 2008			
	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%
AMAZONAS	26		26	5,0	17 720	0	17 720	3,0	5 748	0	5 748	32,4
ANCASH	33	2	35	6,8	17 955	6 243	24 198	4,2	8 004	0	8 004	33,1
APURIMAC	24		24	4,7	2 259	0	2 259	0,4	1 127	0	1 127	49,9
AREQUIPA	6		6	1,2	1 446	0	1 446	0,2	195	0	195	13,5
AYACUCHO	20		20	3,9	31 177	0	31 177	5,4	7 552	0	7 552	24,2
CAJAMARCA	26	3	29	5,6	64 218	13 364	77 581	13,3	20 969	0	20 969	27,0
CUSCO	26	3	29	5,6	6 657	10 272	16 929	2,9	3 067	0	3 067	18,1
HUANCAV.	42		42	8,1	16 564	0	16 564	2,8	787	0	787	4,7
HUANUCO	23		23	4,5	22 462	0	22 462	3,9	5 074	0	5 074	22,6
ICA	1		1	0,2	2 877	0	2 877	0,5	1 693	0	1 693	58,8
JUNIN	13	8	21	4,1	20 239	25 225	45 464	7,8	1 749	6 787	8 536	18,8
LA LIBERTAD	31	4	35	6,8	18 734	12 049	30 783	5,3	7 396	1 630	9 026	29,3
LAMBAYEQUE	50	2	52	10,1	69 554	6 996	76 551	13,1	12 606	0	12 606	16,5
LIMA	5		5	1,0	4 672	0	4 672	0,8	1 714	0	1 714	36,7
LORETO	16		16	3,1	21 215	0	21 215	3,6	5 589	0	5 589	26,3
MDRE DIOS	2	1	3	0,6	3 025	3 275	6 300	1,1	1 266	0	1 266	20,1
PASCO	3	3	6	1,2	1 918	10 814	12 732	2,2	399	1 862	2 261	17,8
PIURA	34	4	38	7,4	16 572	12 956	29 527	5,1	3 938	0	3 938	13,3
PUNO	35	2	37	7,2	32 908	8 515	41 423	7,1	10 116	0	10 116	24,4
SAN MARTIN	21	4	25	4,8	20 640	5 045	25 685	4,4	2 147	0	2 147	8,4
TUMBES	4		4	0,8	1 327	0	1 327	0,2	260	0	260	19,6
UCAYALI	5	2	7	1,4	685	10 731	11 416	2,0	0	0	0	0,0
TOTAL	446	38	484	94	394 824	125 485	520 308	89,4	101 397	10 279	111 676	21,5
DPR – Estudios (Preinversión)					28 650	0	28 650	4,9	5 054	0	5 054	17,6
- Gestión Administrativa					6 688		6 688	1,1	2 553		2 553	38,2
DFC – Estudios						17 396	17 396	3,0	0	0	0	0,0
- CHs						9 222	9 222	1,6		3 027	3 027	32,8
-Gest. Administ.(Gastos Administ.+Consultorías)												
TOTAL					430 161	152 102	582 263		109 004	13 306	122 310	
(%)					73,9	26,1		100	25,3	8,7		21,0

Fuente: MEM-DGER