

ELECTRIFICACION RURAL

En el período enero-mayo 2008 se ha concluido la ejecución de 102 obras de electrificación rural, en cooperación con gobiernos regionales y locales a través de convenios interinstitucionales (Shock de Inversiones).

Dichas obras han permitido electrificar 665 localidades rurales y dotar del suministro eléctrico a 37 mil viviendas, beneficiando a una población de 184 mil habitantes.

Los departamentos beneficiados son aquellos donde la condición de pobreza está más acentuada y los índices de desarrollo humano deben mejorar cualitativamente.

En el mismo período de análisis se ha ejecutado el 16,2% de lo presupuestado para obras de electrificación en el presente año.

INVERSION EN ELECTRIFICACION RURAL A MAYO 2008

	N° DE PROYECTOS				PRESUPUESTO PIM 2008				EJECUCION 2008			
	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%
AMAZONAS	26		26	5,0	17 519	0	17 519	3,0	4 913	0	4 913	28,0
ANCASH	30	2	32	6,2	14 531	6 243	20 775	3,6	5 029	0	5 029	24,2
APURIMAC	24		24	4,7	2 261	0	2 261	0,4	1 105	0	1 105	48,9
AREQUIPA	6		6	1,2	1 464	0	1 464	0,3	193	0	193	13,2
AYACUCHO	20		20	3,9	31 124	0	31 124	5,3	5 779	0	5 779	18,6
CAJAMARCA	23	3	26	5,0	63 821	13 364	77 184	13,3	16 632	0	16 632	21,5
CUSCO	26	3	29	5,6	6 645	10 272	16 917	2,9	2 790	0	2 790	16,5
HUANCAV.	44		44	8,5	16 540	0	16 540	2,8	704	0	704	4,3
HUANUCO	24		24	4,7	22 303	0	22 303	3,8	3 948	0	3 948	17,7
ICA	1		1	0,2	2 877	0	2 877	0,5	1 623	0	1 623	56,4
JUNIN	14	8	22	4,3	20 206	25 225	45 430	7,8	1 738	3 854	5 592	12,3
LA LIBERTAD	33	4	37	7,2	17 946	12 049	29 995	5,2	5 889	784	6 673	22,2
LAMBAYEQUE	74	2	76	14,7	70 998	6 996	77 995	13,4	10 669	0	10 669	13,7
LIMA	5		5	1,0	4 672	0	4 672	0,8	1 615	0	1 615	34,6
LORETO	12		12	2,3	18 714	0	18 714	3,2	3 683	0	3 683	19,7
MDRE DIOS	2	1	3	0,6	2 890	3 275	6 165	1,1	1 160	0	1 160	18,8
PASCO	3	3	6	1,2	2 150	10 814	12 963	2,2	399	1 450	1 849	14,3
PIURA	44	4	48	9,3	16 380	12 956	29 336	5,0	1 966	0	1 966	6,7
PUNO	37	2	39	7,6	32 710	8 515	41 225	7,1	7 073	0	7 073	17,2
SAN MARTIN	21	4	25	4,8	26 867	5 045	31 912	5,5	1 026	0	1 026	3,2
TUMBES	4		4	0,8	1 327	0	1 327	0,2	260	0	260	19,6
UCAYALI	5	2	7	1,4	685	10 731	11 416	2,0	0	0	0	0,0
TOTAL	478	38	516	100	394 629	125 485	520 114	89,3	78 192	6 088	84 280	16,2
DPR – Estudios (Preinversión)					28 844	0	28 844	5,0	4 234	0	4 234	14,7
- Gestión Administrativa					6 688		6 688	1,1	2 140		2 140	32,0
DFC – Estudios						17 396	17 396	3,0	0	0	0	0,0
- CHs						9 222	9 222	1,6		2 907	2 907	31,5
- Gest. Administ.(Gastos Administ.+Consultorías)												
TOTAL					430 161	152 102	582 263		84 567	8 995	93 562	
(%)					73,9	26,1		100	19,7	5,9		16,1

Fuente: MEM-DGER