

ELECTRIFICACION RURAL

En el período enero - abril 2009 se ha concluido la ejecución de 29 obras de electrificación rural, en cooperación con gobiernos regionales y locales a través de convenios interinstitucionales.

Dichas obras han permitido electrificar 336 localidades rurales y dotar del suministro eléctrico a 16 mil viviendas, beneficiando a una población de 82 mil habitantes.

Los departamentos beneficiados son aquellos donde la condición de pobreza está más acentuada y los índices de desarrollo humano deben mejorar cualitativamente.

En el mismo período de análisis se ha ejecutado el 21,2% de lo presupuestado para obras de electrificación en el presente año.

INVERSION EN ELECTRIFICACION RURAL A ABRIL 2009

	N° DE PROYECTOS				PIM 2008				EJECUCION 2008			
	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%	DP	FC	TOT	%
AMAZONAS	23		23	4,3	11248,843		11 249	2,5	1778,719		1 779	15,8
ANCASH	20	1	21	3,9	18525,983	813	19 339	4,3	3204,143		3 204	16,6
APURIMAC	21		21	3,9	5885,893		5 886	1,3	575,699		576	9,8
AREQUIPA	4		4	0,7	3662,657		3 663	0,8	1176,56		1 177	32,1
AYACUCHO	18	1	19	3,5	17861,797	2490	20 352	4,5	2036,361		2 036	10,0
CAJAMARCA	19	4	23	4,3	28993,676	16331	45 325	10,1	13574,514	943	14 517	32,0
CUSCO	8	3	11	2,0	2212,269	8805	11 018	2,5	117,02	2488	2 605	23,6
HUANCAV.	55	1	56	10,4	7895,557	3166	11 061	2,5	248,074		248	2,2
HUANUCO	32	2	34	6,3	9344,972	11404	20 749	4,6	2024,649	3177	5 201	25,1
ICA	1		1	0,2	669,849		670	0,1	1,407		1	0,2
JUNIN	9	6	15	2,8	5223,552	1862	7 086	1,6	16,891		17	0,2
LA LIBERTAD	31	5	36	6,7	15840,467	9512	25 353	5,7	2273,989	321	2 595	10,2
LAMBAYEQUE	105	2	107	19,9	44046,323	3218	47 265	10,6	16950,782	1087	18 038	38,2
LIMA	10		10	1,9	6508,841		6 509	1,5	1111,243		1 111	17,1
LORETO	16		16	3,0	12047,125		12 047	2,7	2969,754		2 970	24,7
MDRE DIOS	0	1	1	0,2	708,828	4230	4 939	1,1	0	857	857	17,4
PASCO	3	2	5	0,9	2144,78	3065	5 210	1,2	75,666		76	1,5
PIURA	49	4	53	9,9	12895,006	11655	24 550	5,5	712,816	2438	3 151	12,8
PUNO	51	2	53	9,9	27948,357	3770	31 718	7,1	6473,633	1422	7 896	24,9
SAN MARTIN	18	3	21	3,9	7914,043	6418	14 332	3,2	75,532	1632	1 708	11,9
TUMBES	7		7	1,3	1228,378		1 228	0,3	105,796		106	8,6
UCAYALI	0		0	0,0	73,63		74	0,0	0		0	0,0
TOTAL	500	37	537	100	242 881	86 740	329 621	73,6	55 503	14 365	69 868	21,2
DPR – Estudios (Preinversión)					100 000	0	100 000	22,3	0	0	0	0,0
- Estudios (Preinversión)					1 916	0	1 916	0,4	750	0	750	39,2
- Gestión Administrativa					6 666	0	6 666	1,5	1 810	0	1 810	27,2
DFC – Estudios Otros					0	7 689	7 689	1,7	0	1 347	1 347	17,5
-Gestión Administrativa					0	2 059	2 059	0,5	0	870	870	42,3
TOTAL					351 463	96 488	447 951	100	58 064	16 581	74 645	16,7
(%)					78,5	21,5			16,5	17,2		

Fuente: MEM-DGER